



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

งานแผนงานและงบประมาณ
เทศบาลตำบลบ้านยวด
อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
<https://www.banyuat.go.th>



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านยวด
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาดำเนินการ
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

.....
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยแพร่ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านยวด จึงขอประกาศผลการดำเนินการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลบ้านยวด ดังนี้

วิสัยทัศน์ ของ เทศบาลตำบลบ้านยวด

"ราษฎร์และราชการ มีการศึกษา ขยันอดทน นำเศรษฐกิจไปไกล ใฝ่คุณธรรม"

พันธกิจ ของ เทศบาลตำบลบ้านยวด

ภารกิจหลักที่ ๑ ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ให้ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของตำบลในอนาคต และเศรษฐกิจของท้องถิ่น

ภารกิจหลักที่ ๒ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา, พัฒนาอาชีพและสาธารณสุข ตลอดจน อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

ภารกิจหลักที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ให้ประชาชนพึ่งตนเองได้

ภารกิจหลักที่ ๔ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร การจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ภารกิจหลักที่ ๕ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลบ้านยวดได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริหารจัดการ และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทางการศึกษาและการกีฬา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานฯ จำนวน ๕๑ โครงการ

- ๑.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๒๕
 - ๑.๒ ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๖
 - ๑.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๑
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๔,๙๙๒,๘๐๐ บาท
- งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๑,๓๒๐,๐๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗

๒. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

๒.๑ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้สำหรับโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการและขาดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยตรง จึงทำให้การดำเนินการบางโครงการล่าช้า

๒.๒ การดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๕๑ โครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๙ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓๑ โครงการ

๓. ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนินงาน

๓.๑ โครงการก่อสร้างที่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ทางระบายน้ำ ดัดพื้นที่ของชาวบ้าน ทำให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความยากลำบาก

๓.๒ โครงการพัฒนาดานเศรษฐกิจ โครงการฝึกอบรมอาชีพ โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี ไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน เนื่องจากขาดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยตรงและไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

๔. ข้อเสนอแนะ

๑. การอธิบายในรายละเอียดของการดำเนินงาน ของแต่ละสำนัก/กอง ต่อที่ประชุมยังไม่ค่อยชัดเจน

๒. การดำเนินงานในแต่ละโครงการ/ กิจกรรม มีความล่าช้า และยังไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

๓. โครงการ/ กิจกรรม และวงเงินการจัดซื้อ/ จัดจ้าง ที่มีงบประมาณไม่เพียงพอ หากดำเนินการใดควรดำเนินการทันที เนื่องจาก ๖ เดือนสุดท้ายของงบประมาณ หากมีภารกิจเร่งด่วนจะดำเนินการไม่ทันตามกำหนดเวลา

๔. การนำเสนอผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป ให้เตรียมความพร้อมในการอธิบายสรุปผล และการนำผลการดำเนินงานใหม่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

๕. ควรปรับเปลี่ยนระบบ และวิธีการในการปฏิบัติงานใหม่มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานมากขึ้น

๖. ควรจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับขอกกฎหมาย/ขอบังคับ แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้รับทราบและถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ของเทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.
๑	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๒๐๐ วัน/คน จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้ ๑.โรงเรียนบ้านยวด๒.โรงเรียนบ้านชาด๓.โรงเรียนบ้านนามั่ง	๑,๖๗๒,๐๐๐	๖๗๐,๔๓๒	๑,๐๐๑,๕๖๘													✓			ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	งานการศึกษา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ของเทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับเด็กเล็ก (ศพด.) ทั้งสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ทั้ง ๓ แห่ง ดังนี้ ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีเจริญ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยพร๓.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธาตุศรีสำราญ	๑,๑๒๔,๑๐๐	๒๐๓,๕๘๐	๙๒๐๕๒๐.๐๐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ของเทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

๒.๒ งานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					
๑	โครงการของดีอำเภอสร้างคอม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานของดีอำเภอสร้างคอม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐		↔										✓			ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	งานการศึกษา
๒	โครงการร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ ๑๓๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ ๑๓๒	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐			↔									✓			ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	งานการศึกษา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ของเทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางยางอีโก้ บ้านชาด หมู่ที่ ๖	ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	←→												✓			ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางนาตาเจีย บ้านนามั่ง หมู่ที่ ๔	ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	←→												✓			ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	งานการศึกษา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ของเทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.
๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางนายนายสรไกรศรีเชียงหวางบ้านนามงคล หมู่ที่ ๓	ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร	๑๕,๓๐๐	๑๕,๓๐๐	๐.๐๐													✓			ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางนายนายปรีชาสัมมาสะโก บ้านชาด หมู่ที่ ๖	ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๕ ตารางเมตร	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๐.๐๐													✓			ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ของเทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.
๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางตอนไม้หีบ-บ่าอีแล บ้านขาด หมู่ที่ ๕	ขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๐.๐๐	↔												✓			ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางนายนายสุเทพ อาสนะ บ้านนามงคูล หมู่ที่ ๓	ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	↔												✓			ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ของเทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.
๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางนายนายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์แก้ว บ้านชาด หมู่ที่ ๕	ขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร	๒๖,๘๐๐	๒๖,๘๐๐	๐.๐๐	↔												✓			ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางคำชะแนน-บ้านนางเพลินี เชือกกลาง บ้านชาด หมู่ที่ ๕	ขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร	๒๓,๓๐๐	๒๓,๓๐๐	๐.๐๐	↔												✓			ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ของเทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.	
๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางไปห้วยแสงบ้านยวด หมู่ที่ ๑	ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๐.๐๐														✓			ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางนายนายชนะ เหล่าเสน บ้านนามั่ง หมู่ที่ ๔	ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร	๓๒,๒๐๐	๓๒,๒๐๐	๐.๐๐														✓			ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ของเทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางไปบ่อขยะบ้านนาแม่ หมู่ที่ ๔	ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐													✓			ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางนายนายประมวล ชวดเจริญ บ้านนามงคล หมู่ที่ ๓	ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร	๕,๓๐๐	๕,๓๐๐	๐.๐๐													✓			ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ของเทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางบ้านนางประนอม นามวิชา บ้านยวด หมู่ที่ ๑	ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตารางเมตร	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐													✓			ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางชุมชนดอนไม้หีบ บ้านยวด หมู่ที่ ๒	ขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๕๐ ตารางเมตร	๔๙,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๐.๐๐													✓			ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ของเทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. ๒๕๖๗						พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินเทศบาล ตำบลบ้านยวด	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เหมาปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินเทศบาล ตำบลบ้านยวด	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐.๐๐														✓		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองคลัง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ของเทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. ๒๕๖๗				พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เหมาปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินเทศบาล ตำบลบ้านยวด	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐.๐๐													✓			ดำเนินการ ตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	สำนักปลัด

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านยวดทราบ เพื่อจะ
ได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘

(นายคุณากรณ์ กอเดช)
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านยวด
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด